CONSTRUCTOR:Asocierea S.C. FULL PROGRES S.R.L. si S.C. KIPPER TRANS S.R.L. **Anexa 1.1**

OBIECTIV : Constuire teren sport multifunctional in sat Magazia, comuna Cracaoani, judetul Neamt

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT				277,263,30 lei fara T.V.A.				
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=-6 -7	9	10= 9*An - 9	11=8+10
4.1.1.	**[0005.1] O 01 CONSTRUIRE TEREN SPORT**	**132.098,31**	**0,00**	**0,00**	**132.098,31**	**0,00**	**132.098,31**	**64.283,30**	**17.036,83**	**149.135,14**
4.1.1.1.	D01 ARHITECTURA	132.098,31	0,00	0,00	132.098,31	0,00	132.098,31	64.283,30	17.036,83	149.135,14
4.1.2.	**1 CONSTRUIRE TEREN SPORT**	**23.271,69**	**0,00**	0,00	**23.271,69**	0,00	**23.271,69**	**9.708,76**	**2.573,09**	**25.844,78**
4.1.2.1	1 INSTALATII ELECTRICE Neeligibil	23.271,69	0,00	0,00	23.271,69	0,00	23.271,69	9.708,76	2.573,09	25.844,78
4.1.3	**2 ASIGURAREA UTILITATILOR**	**896,15**	**0,00**	**0,00**	**896,15**	**0,00**	**896,15**	**413,77**	**24.977,88**	**1.005,81**
4.1.3.1	1 RETELE ELECTRICE - Neeligibil	896,15	0,00	0,00	896,15	0,00	896,15	413,77	109,66	1.005,81
4.1.4	**1 Rezistenta**	**120.997,15**	**0,00**	**0,00**	**120.997,15**	**0,00**	**120.997,15**	**53.616,91**	**14.209,95**	**135.207,10**
4.1.4.1	1.1. Infrastructura	67.426,04	0,00	0,00	67.426,04	0,00	67.426,04	24.791,91	6.570,53	73.996,57
4.1.4.2	1.2. Suprastructura Eligibil	27.664,91	0,00	0,00	27.664,91	0,00	27.664,91	15.423,86	4.087,74	31.752,65
4.1.4.3	1.3. Suprastructura Neeligibil	25.906,20	0,00	0,00	25.906,20	0,00	25.906,20	13.401,14	3.551,67	29.457,87
	TOTAL FARA TVA	**277.263,30**	**0,00**	**0,00**	**277.263,30**	**0,00**	**277.263,30**	**128.022,74**	**58.797,75**	**311.192,82**
	TVA	**52.680,03**	**0,00**	**0,00**	**52.680,03**	**0,00**	**52.680,03**	**24.324,32**	**11.171,57**	**59.126,64**
	TOTAL CU TVA	**329.943,33**	**0,00**	**0,00**	**329.943,33**	**0,00**	**329.943,33**	**152.347,06**	**69.969,32**	**370.319,46**

An = av + m * Mn/Mo **Exemplu** **126,50%**

„An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av“ este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0%

„m“ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 100%

ultima zi a lunii „n“ 28.8.2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“ 29.6.2021

„Mn“, indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n“ de referinţă . 138,90

„Mo“, indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109,80

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, în tabelul 15 (https://insse.ro/cms/ => Produse statistice => Publicaţii statistice=> Publicaţii=> Data apariţiei => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

BENEFICIAR
COMUNA CRACAOANI

EXECUTANT
Asocierea S.C. FULL PROGRES S.R.L. si S.C. KIPPER TRANS S.R.L.

Data: 15 octombrie 2021

Diriginte de santier,